



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 321

Numero

Data

122

10-06-2019

AREA TECNICA

OGGETTO:

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRA VIA MEZZACAPO E VIA MACCHIA ITALIANA. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto **ATTILIO DE NIGRIS**, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA TECNICA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, in data 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 29/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95, in data 07/05/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale 187 del 19-10-2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo a firma dell'Ingegnere Attilio DE NIGRIS dirigente dell'Area Tecnica;
- che con propria determinazione n° 97 del 07.05.2018 è stata eseguita la indizione di gara dei “**Lavori opere di urbanizzazione primaria tra via G. Mezzacapo e via Macchia Italiana**” con la procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara;
- che con propria determinazione n° 163 del 30.07.2018 con la quale sono stati definitivamente aggiudicati i “**Lavori opere di urbanizzazione primaria tra via G. Mezzacapo e via Macchia Italiana**” all'impresa SCAVISTRAD E s.r.l. con sede in Teggiano (SA) alla via Prov.le del Corticato P.IVA 04406200651;
- che relativamente ai lavori di che trattasi, in data 23.10.2018 è stato stipulato, per l'importo di € **42.877,57 (quarantaduemilaottocentosettantasette/57)** oltre IVA, **il contratto di appalto rep. N. 24 anno 2018 registrato in data 06.11.2018 serie IT numero 2059**, tra il Comune di Sala Consilina, rappresentato dall'ing. Attilio DE NIGRIS Dirigente dell'Area Tecnica e all'impresa, SCAVISTRAD E s.r.l. con sede in Teggiano (SA) alla via Prov.le del Corticato P.IVA 04406200651 rappresentata dal sig Pietro ZIRPOLI, nella sua qualità di Amministratore unico dell'impresa;

VISTA la perizia di variante di assestamento economico a firma del D.L. acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.05.2018 al numero di protocollo 7951 che evidenzia un importo complessivo pari a € 68.391,58 così di seguito riportati;

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
LAVORI			
A.1	Importo lavori senza sicurezza		€ 50 696,66
A.1.1	Ribasso d'asta del 23,239%		€ 11 781,40
A.1.2	Importo ribassato		€ 38 915,26
A.2.1	Sicurezza diretta		€ 139,66
A.2.2	Sicurezza Indiretta (non sogetta a ribasso)		€ 3 047,00
A.2	Costi Sicurezza Totali		€ 3 186,66
A	Importo complessivo lavori compreso oneri di sicurezza		€ 42 101,92
	Migliorie offerte in sede di gara		€ 8 899,85
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia		€ -
B.2	Forniture		€ -
B.3	Rilievi accertamenti ed indagini		€ -
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B.5	Imprevisti		€ -
B.6	Acquisizione aree immobili - registrazione atti		€ 10 000,00
B.7	Acquisizione immobili		
B.8	Accantonamento		€ -
B.9.1	Spese tecniche		
B.9.1.1	Spese tecniche compreso cassa (preliminare-studio di fattibilità tecnico economica - Progettazione Definitiva-Esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione)		

B.9.1.2	Spese tecniche compreso cassa (Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, assistenza e contabilità)		€	8 041,80
B.9.2	Spese per consulenze - Geologo compreso cassa		€	1 048,56
B.9.3	Spese commissioni giudicatrici		€-	
B.9.4	Spese per pubblicità		€	500,00
B.9.5	Collaudo Tecnico-amministrativo/strutturale compreso cassa		€	1 140,12
B.9.6	Incentivazione interna 2%	2,00%	€	1 098,16
	Sommano Spese Tecniche (B.9.1+B.9.2+B.9.5)		€	10 230,48
	Sommano (da B.1 a B.9.6)		€	21 828,64
B.10.a	I.V.A. sui Lavori (A) + B.1 + B. 5	10,00%	€	4 210,19
B.10.b	I.V.A. al 22 % su B.9.5	22,00%	€	250,83
B.10	I.V.A. ed altre imposte totale somma		€	4 461,02
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	26 289,66
	TOTALE OPERA IN VARIANTE (A+B)		€	68 391,58
	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO		€	85 000,00
	ECONOMIE		€	16 608,42

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione nonché gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori Geom. Angelo D'ALESSANDRO, dai quali risulta importo liquidabile all'impresa e pari a:

a) per lavori a corpo e somministrazione netti	€	42.101,92
da cui sono dedotte:		
b) per certificati d'acconto già emessi	€	23.161,00
c) Penale per ritardo lavori		
(1*1000 dell'importo contrattuale dei lavori = € 42,89)		
Giorni 18 x € 42,89 =	€	<u>771,98</u>
Restano accreditati dell'impresa	€	18.168,94

(dicansi Euro diottomilacentosessantotto/94)

VISTA la propria relazione in qualità di RUP che conferma le risultanze dello stato finale predetto;

DATO ATTO

- che i predetti atti tecnico-contabili sono stati redatti secondo le indicazioni normative vigenti;
- che dagli stessi si evince che la somma liquidabile a stato finale è per i lavori all'impresa SCAVISTRATE s.r.l. con sede in Teggiano (SA) P.IVA 04406200651, € 42.101,92 dedotti gli acconti già liquidati pari a € 23.161,00 nonché la penale di € 771,98 resta il credito di € 18.168,94 oltre IVA (€ 1 816,89) per un totale € 19 985,83;
- che altresì deve essere liquidato il saldo della direzione lavori e C.S.E. ai sensi dell'art. 151 del D.P.R. N. 207/2010 e art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 eseguita dal geom. Angelo D'ALESSANDRO (**CIG: Z3724493CA5**) pari a € 3.889,33 compreso Cassa;
- che deve essere liquidato il saldo al Collaudatore in corso d'opera Arch. Pasqualino PERRUPATO (**CIG: Z1E2493CC5**);

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 1-FE del 28.05.2019 registrata al n° 512-2-2019 dell'impresa SCAVISTRATE s.r.l. con sede in Teggiano (SA) alla via Prov.le del Corticato P.IVA 04406200651 per un importo di € 18 168,94 di imponibile ed € 1 816,89 per IVA al 10% per un importo complessivo di € 19 985,83 ;
- la fattura n° 1-2019-FE1 del 03.06.2019 registrata al n° 515-2-2019, del direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del Geom. Angelo D'ALESSANDRO per un totale di € 3.889,33;
- la fattura n° 1 del 03.06.2019 registrata al n° 514-2-2019, del collaudatore in corso d'opera dell'Arch. Pasqualino PERRUPATO per un totale di € 1.098,27;

DATO ATTO:

- che le somme richieste si ritengono condivisibili;
- che l'impresa risulta in regola con i versamenti agli Enti Previdenziali giusto D.U.R.C. acquisito telematicamente dalla stazione appaltante;
- che i professionisti risultano in regola con i versamenti agli Enti Previdenziali;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dello Stato finale all'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi e alla liquidazione delle competenze tecniche spettanti nonché le spese relative alle fatture di lavori complementari e indifferibili nonché delle somme a fattura;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il visto per la regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs 163/06 art. 133 1° comma;

VISTI gli artt. 168 e 169 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, così come modificati dagli artt. 194 e 195 del D.P.R. n. 207/2010

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di approvare la perizia di assestamento nonché lo stato finale redatti dal Direttore dei lavori Geom. Angelo D'ALESSANDRO ;
2. di prendere atto della regolarità tecnico-contabile dello Stato Finale descritto in narrativa, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Angelo D'ALESSANDRO;
3. di prendere atto della propria relazione in qualità di RUP sul conto finale;
4. di liquidare, come in effetti liquida, all'impresa SCAVISTRATE s.r.l. con sede in Teggiano (SA) P.IVA 04406200651, €42.101,92 dedotti gli acconti già liquidati pari a €23.161,00 nonché la penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori di €771.98 resta il credito di **€18.168,94 oltre IVA (€ 1 816,89)** per un totale €19 985,83 IBAN IT: **IT70M0878476510010000009362**;
5. di liquidare, come in effetti liquida, il saldo delle competenze al Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 151 del d.P.R. N. 207/2010 e art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 **€3 889,33 (CIG: Z3724493CA5)**;
6. di liquidare, come in effetti liquida, il saldo delle competenze al Collaudatore in corso d'opera per la redazione della relazione di collaudo **(CIG: Z1E2493CC5)** pari a €1 098,27 ;
7. di dare atto che i lavori di cui all'oggetto sono finanziati con i fondi della Legge n. 32/92, di cui al piano di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto del 30.12.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e per la restante parte, pari ad € 25.000,00 con fondi di bilancio comunale stanziati nel bilancio di previsione 2018/2020
8. di imputare l'importo di **€19.985,83** sul capitolo di spesa 2906 G.R. 2009 classificazione 11.02.2.202 V Livello 2.02.01.09.999;
9. di imputare l'importo di **€4.987,60** sul capitolo di spesa 2806.5 classificazione 10.05.02.202 V Livello 2.02.01.09.012 del Corrente Bilancio;
10. di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto dall'art. 52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Attilio DE NIGRIS

**OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRA VIA MEZZACAPO E
VIA MACCHIA ITALIANA. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE**

Copia della presente determinazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 10-06-2019 al 25-06-2019

Lì, 10-06-2019

Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 10-06-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS