



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

***** COPIA *****

numero **67** del **14-05-2015**

OGGETTO:

VARIANTE OPERE DI MIGLIORIE RELATIVE AI LAVORI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VALLONE TORRENTE CERVARA A MONTE DEL CAPOLUOGO"

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Maggio alle ore 13:30 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Assente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale GERARDI CARMELA incaricato della redazione del verbale.

Il Vice Sindaco GIORDANO LUIGI constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con delibera di G.C. n° 112 dell' 08/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dell'opera "Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale vallone-torrente Cervara a monte del capoluogo" per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 706.580,00 di lavori compresi oneri per la sicurezza, interamente finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusto decreto DEC/DDS/2008/0855 del 10/11/2008, con il seguente quadro economico:

che con determina dirigenziale n° 151 del 22/06/2012 si provvedeva ad individuare gli elementi essenziali del contratto e si indiceva gara, mediante PROCEDURA APERTA con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli artt. 53, 54, 55 e art. 83 del D.Lgs 163/06;

che con determina dirigenziale n° 177 del 06/08/2012 veniva nominata la Commissione giudicatrice;

che con determina dirigenziale n° 180 del 20/08/2012 si aggiudicava definitivamente la gara alla ditta "Edil Sud s.r.l." da Sala Consilina per l'importo di contratto di € 686.064,67 al netto del ribasso del 3,00% oltre ai lavori intergrativi e migliorativi proposti in sede di gara;

che con determina dirigenziale n° 194 del 03/10/2013 si approvava il quadro economico post-gara, sulla scorta delle migliorie proposte e accertate dal RUP (giusta nota n° 12522 del 09/09/2013) dell'intervento "Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale vallone-torrente Cervara a monte del capoluogo";

che con delibera di G.C. n° 128 del 07/10/2013, tra l'altro, si prendeva atto e si accettavano gli interventi migliorativi e integrativi relativi all'opera "Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale vallone-torrente Cervara a monte del capoluogo"(nota n° 12522 del 09/09/2013), e conseguentemente veniva approvato il quadro dei lavori ,sulla scorta delle migliorie proposte, così determinato:

	Progetto	Migliorativi e integrativi	Totale
Lavori	€ 683.844,25	€ 177.586,84	€ 861.431,09
Oneri per la sicurezza	€ 22.735,75	€ 842,92	€ 23.578,67
	€ 706.580,00	€178.429,76	€ 885.009,76

che con la medesima deliberazione si prendeva anche atto che il progetto esecutivo, approvato con delibera di G.C. n° 112 dell' 08/06/2013 veniva integrato con gli elaborati dell'offerta tecnica presentati dalla ditta aggiudicataria dei lavori, fermo restando che le lavorazioni migliorative e integrative, erano da intendersi offerti a corpo e che non determinano nessun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante rispetto all'importo netto di aggiudicazione;

Dato atto che nel marzo scorso l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di apportare alcune variazioni alle migliorie offerte dalla ditta "Edil Sud s.r.l." in sede di gara e precisamente la delocalizzazione dell'impianto fotovoltaico previsto sul Palazzetto dello Sport di Sala Consilina;

Considerato:

che l'Amministrazione Comunale ha fornito alla direzione lavori precise indicazioni al riguardo individuando, quali strutture dove allocare l'impianto fotovoltaico, la Casa Comunale e l'ex Palazzo di Giustizia ritenute maggiormenti rispondenti alle ultime indicazioni fornite da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici);

che la Direzione Lavori recependo le richieste e le indicazioni dell'amministrazione Comunale, ha predisposto gli elaborati tecnici riguardanti la proposta di modifica delle migliorie offerte in sede di gara;

che le suddette variazioni recepite negli elaborati grafici e contabili, predisposti dalla D.L. e acquisiti agli

atti dell'Ente al n° 7808 del 12/05/2015, pur comportando un incremento di costo di € 40,44 in quanto l'impianto fotovoltaico sul Palazzetto dello Sport ammontava ad € 79.946,00 mentre gli altri due ammontano a complessivi € 79.986,44 (impianto Casa Comunale € 23.947 e impianto ex Palazzo di Giustizia € 56.038,80) sono state preventivamente sottoposte all'impresa appaltatrice che ha firmato per accettazione senza pretendere alcun compenso aggiuntivo;

che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sull' ex Palazzo di Giustizia è necessario, preliminarmente, effettuare una serie di lavorazioni, puntualmente indicati negli elaborati acquisiti agli atti dell'Ente al n° 7808 del 12/05/2015, ammontanti ad € 27.797,59;

Ritenuto opportuno, per il reperimento della somme necessarie alla loro esecuzione, non gravare sulle casse comunali e pertanto utilizzare parte delle somme relative alle migliorie offerte in sede di gara e precisamente le voci di migliorie n° 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 19 (riportate nell'elaborato RE_02);

Dato atto che tale soluzione è stata concordata con l'impresa, che la somma di tali voci di migliorie copre interamente le lavorazioni e che le variazioni previste negli elaborati citati in premessa riguardano le sole opere migliorative offerte dalla ditta appaltatrice in sede di gara;

Visto il D.P.R. n° 207/2010;

Visto il D.Lgs. N° 163/2006

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co.1 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.vo n.267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prendere atto dei seguenti elaborati, redatti dal direttore dei lavori, ing. Michele Vannata, vistati dal R.U.P. Ing. Attilio De Nigris e firmati per accettazione dall'impresa appaltatrice dei lavori "Edil Sud s.r.l" con sede in Sala Consilina via San Rocco n° 13, riguardanti la perizia di variante delle opere di migliorie, offerte in sede di gara, relativamente all'opera "**Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale vallone-torrente Cervara a monte del capoluogo**", acquisiti agli atti dell'Ente al n° 7808 del 12/05/2015:
 - RE_01 Relazione tecnica di perizia;
 - RE_02 Computo metrico interventi proposti in sede di gara;
 - RE_03 Computo metrico opere di variante;
 - RE_04 Analisi prezzi e nuovi prezzi;
 - tav_01 planimetria stato di fatto e di progetto;
 - tav_02 report fotografico;
2. di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante delle opere di migliorie relative ai lavori di "**Sistemazione idrogeologica e riqualificazione ambientale vallone-torrente Cervara a monte del capoluogo**", redatta dal Direttore dei lavori, ing. Michele Vannata composta dagli elaborati indicati al punto precedente;
3. di dare atto che le variazioni previste non comportano ulteriore aggravio di spesa per l'Ente;

Pareri:

Si esprime parere positivo, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica. Lì, 14/05/2015 Il Dirigente dell' Area Tecnica F.to Ing. Attilio De Nigris	Si esprime parere positivo, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile. Lì, 14/05/2015 IL Dirigente dell'Area Finanze F.to Dott. Giuseppe Spolzino
--	--

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L.

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, esecutivo ai sensi di legge;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta che precede ad ogni effetto di legge;
2. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4', del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 attesa l'urgenza di provvedere;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO GIORDANO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GERARDI CARMELA

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li , 19/05/2015

Il Segretario Comunale
F.TO GERARDI CARMELA

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. ****

Li, 19/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal _____ al _____.

Li _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-05-2015 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
